

## 영서 산촌마을 조성

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ V ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ ]								
5대공약	[ ]							0	
완료시점			이행단계						
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타		추진율		
0				0				20%	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	14,050			50	0	0	1,000	13,000
확보액 계	50			50	0	0	0	
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획	5,600			0		400	5,200
	확보							
	집행							
도	계획	2,520					180	2,340
	확보							
	집행							
군	계획	5,930		50	0		420	5,460
	확보	50		50				
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 강원도 지역의 대표적인 산촌 작물인 메밀을 활용한 마을 조성을 통해 봉평 지역에 다양한 볼거리를 제공하여 지역 활성화 기여

## □ 개 요

- 사업기간: 2023 ~ 2027
- 사업위치: 봉평면 창동리 일원
- 주요내용: 영서산촌마을 조성 1식
- 사 업 비: 14,050백만원(국 5,600, 도 2,520, 군 5,930)

## □ 추진상황

- 영서산촌마을 조성 기본계획 수립용역 착수 : 2024. 4. 19. ~ 11. 14.
- 영서산촌마을 조성 기본계획 수립용역 관련 자문회의 개최 : 2024. 6. 11.
- 영서산촌마을 조성 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 : 2024. 9. 3.

## □ 문제점 및 대책

### ○ (문제점)

- 사업 대상지 선정에 대한 지역 내 주민간의 이견 발생

### ○ (대 책)

- 사업 대상지에 대해 지역 주민간의 의견을 반영하여 최종 2개 안으로 좁혀 용역에 반영

⇒ 기본계획 수립(안)에 사업 대상지 특징에 따라 작품을 경험할 수 있는 2개(안) 제시

※ (1안) 창동리 622-6번지 일원(이효석 문학의 숲 인근) /

(2안) 창동리 618-1번지 일원(이효석 문학관 맞은편)

## □ 향후계획

- 영서산촌마을 조성 기본계획 수립용역 최종보고회 개최 : 2024. 11월초
- 용역 완료: 2024. 11. 14.
- 기본계획수립 용역 결과에 따라 사업 타당성 검토 후 사업 추진 : 2024. 12월 이후

<b>추진부서 (팀)</b>	문화예술과 (국가유산)	<b>협조부서 (팀)</b>		<b>담당자 (연락처)</b>	정다영 (☎330-2044)
---------------------	-----------------	---------------------	--	----------------------	--------------------