

서울대학교 산학협력사업 유치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]									
5대공약 []				0	0	0	0	23,100	
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0		0					100%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	23,100		500	3,420	5,284	13,896	0	
확보액 계	9,204		500	3,420	5,284	0		
집행액 계	6,920		500	3,420	3,000	0		
국	계획	16,170	350	2,394	3,699	9,727		
	확보	6,443	350	2,394	3,699			
	집행	4,844	350	2,394	2,100			
도	계획	2,079	45	307.8	476	1,250.2		
	확보	828.8	45	307.8	476			
	집행	622.8	45	307.8	270			
군	계획	4,851	105	718.2	1,109	2,918.8		
	확보	1,932.2	105	718.2	1,109			
	집행	1,453.2	105	718.2	630			
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 그린바이오 벤처캠퍼스 조성으로 그린바이오 분야에 특화된 국내·외 유망 벤처기업 적극 발굴 및 유치로 초기 창업단계부터 사업화까지 종합 지원
- 전주기 산업생태계 구축을 통한 그린바이오 글로벌 혁신 거점도시 도약

□ 개 요

- 사업기간: 2022년 ~ 2025년(4년)
- 사업위치: 대화면 신리 2016, 2017번지(서울대학교 산학협력부지)
- 주요내용: 그린바이오 벤처캠퍼스 조성*
 - ※ 그린바이오 특화 연구 · 시제품 제작 장비, 입주공간 등 창업보육전문시설
- 사업규모: 연면적 5,700m²(지하 1층, 지상 3층)
- 사 업 비: 23,100백만원(국 16,100 / 도 2,079 / 군 4,851)

□ 추진상황

- 그린바이오 산업 생태계 육성 업무협약(11개 기관*): '22. 3. 31.
 - * 강원도, 평창군, 강원테크노파크(운영), 서울대 평창캠퍼스, KIST천연물연구소, 서울대병원, 춘천바이오산업진흥원, 강원농식품벤처창업센터, 강원창조경제 혁신센터, 강원연구원, 신한은행
- 그린바이오 벤처 캠퍼스 공모사업** 선정: '22. 5. 2.
 - ** (주관부처) 농림축산식품부(농산업정책과)
- 평창 그린바이오 산업 육성 포럼 개최: '22. 7. 7.
- 지방재정 중앙투자심사 완료: '22. 10. 25.
- 2022 인터그린 CnA*** 파트너링 행사 개최(서울대 GBST): '22. 11. 17.
 - *** Conference and Acceleration
 - 벤처·스타트업(29개)과 파트너링 기관·기업(15개) 간 1:1상담(기술이전·공동협력 59건)
- 그린바이오 벤처캠퍼스 조성사업 위·수탁 협약 체결: '22. 12. 30.
 - 평창군 ↔ (재)강원테크노파크
- 그린바이오 벤처캠퍼스 조성 현장 방문(농식품부): '23. 3. 8.
 - 농업혁신정책실장 외 12
- 그린바이오 벤처캠퍼스 조성 위탁사업비 교부(1차): '23. 3. 16.

- '그린바이오 산업 발전 협의회' 발족(위원장: 농식품부 장관): '23. 3. 27.
- '강원 그린바이오 산업발전 협의회' 발족(위원장: 道 행정부지사): '23. 4. 25.
- 공공건축 사전검토(국가공공건축지원센터) 완료: '23. 6. 9.
- 그린바이오 벤처캠퍼스 조성 위탁사업비 교부(2차): '23. 6. 30.
- 평창군 지방건축위원회(공공건축심의회) 심의(서면): '23. 7. 14. ~ 20.
- 2023 인터그린 CnA 파트너링 개최(서울 COEX): '23. 7. 27.
 - 벤처·스타트업(21개)과 파트너링 기관·기업(10개) 간 1:1상담(기술이전·공동협력 89건)
- 건축설계 제안공모 입찰공고: '23. 8. 16.
- 건축설계 제안공모 입찰공고(재공고): '23. 9. 25.
- 건축설계 제안공모 당선작 발표: '23. 12. 18.
- 실시설계용역 계약 체결: '23. 12. 26.
- 실시설계용역 착수보고회: '24. 1. 11.

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 사업수행(위탁)*에 필요한 인건비, 수수료, 여비 등이 필요하나, 농식품부는 직접사업비 이외의 사업비 불인정

* 그린바이오 벤처캠퍼스 사업 수행기관: 강원테크노파크

- 건물 조성 후 본격적인 운영되는 시점에서 인건비, 건물 유지비, 벤처육성 지원 사업비로 연간 10억 원의 운영비가 소요될 것으로 예상

○ (대 책)

- 설계 후 부족 사업비(시설비, 위탁수수료 등) 파악 후 지방비 추가 확보
- 운영비 소요 부분 강원특별자치도 공동부담 건의

□ 향후계획

- 실시설계용역 최종보고회: 2024. 7월
- 건축 시공사 선정 및 계약: 2024. 10월 ~ 11월
- 착공: 2024. 11월
- 벤처캠퍼스 입주기업 모집: 2025. 1월
- (가칭)강원 그린바이오 벤처 캠퍼스 운영 조례 제정: 2025. 6월
- 준공 및 운영: 2025. 12월

추진부서 (팀)	경제과 (기업지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	강민제 (☎330-2219)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------