

## 산업단지 · 농공단지 조성 및 기업 유치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]								
5대공약	[ ]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	25,841			19	0	2,500	4,900	18,422
확보액 계	0			0	0	0		
집행액 계	19			19	0	0	0	0
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	25,841		19	0	2,500	4,900	18,422
	확보							
	집행	19		19	0	0	0	0
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 현재 농공단지 2개소(평창, 방림) 분양이 완료되어 공장용지 부족을 해소하고 지역 균형 및 입지 여건을 고려하여 북부권에 농공단지 조성 필요성 대두

## □ 개 요

- 사업기간: 2024년 ~ 2030년(7년)
- 사업위치: 평창군 진부면 송정리 2261외 79필지
- 주요내용: 제3농공단지 조성
- 사업비: 25,841백만 원(군비)

## □ 추진상황

- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 : 2023. 06월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 중간 보고회 : 2023. 10월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 최종 보고회 : 2023. 12월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 결과 보고 : 2024. 04월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 결과에 따른 대상 사업 부지 세부검토 ~ 07월
- 신규 농공단지 조성부지 확정 \* 타당성 용역 결과에 따름 : 2024. 08월
- 신규 농공단지 조성부지 추진계획(안) 수립 : 2024. 09월
- 신규 농공단지 조성사업 위탁 관련 한국농어촌공사 협의 중 : 2024. 09월

## □ 문제점 및 대책

- 농공단지 조성사업 추진을 위한 관계부서 협의
  - 관계부서(도 투자유치과, 농어촌공사 등) 사전 협의 추진
- 기반 시설(진입로-교량, 상·하수도) 확장 검토 필요
  - 교량 신설 시, 소요 예산 약 38억으로 관련 부서(건설과)와 협의 추진
  - 상수도 관로 사용 가능 여부 및 하수 용량에 따른 처리 가능 여부 검토
- 신규 농공단지 조성 예산확보 필요
  - 군 재정 상황을 고려하여 단계적 확보 방안 검토
- 신규 농공단지 승인 및 심의를 위한 사전 용역과 중앙 투자 심사 기간이 장기간 소요 되고, 이후 예산확보와 공사 기간을 고려할 시 임기 후 달성 가능

## □ 향후계획

- 신규 농공단지 조성 관련 관계부서 협의
  - 도 투자유치과, 농어촌공사, 농림부, 원주지방환경청 : 2024. 09월
  - 신규 농공단지 조성 농어촌공사 위탁 가능 여부 확인 및 검토 필요 ~ 11월
- 신규 농공단지 수립계획 용역 : 2025. 02월
  - 기본계획, 토질조사, 지구단위계획, 경관계획 등
- 신규 농공단지 조성 공유재산심의 및 군관리계획 반영 : 2025. 03월
- 재해·전략 환경 영향 평가 용역 : 2025. 03월
- 지방재정투자심사 의뢰(중앙) : 2025. 06월
- 신규 농공단지 조성 사업 ‘27년 당초 예산 편성 요구 : 2026. 09월
  - 농어촌공사 위탁사업비(실시설계, 토지보상비 등), 감정평가비, 공사비
- 농공단지 지정계획 신청 : 2026. 10월
- 강원도 산업단지 심의위원회 통합 심의(최종심의) : 2027. 01월
- 농공단지 지정계획 승인·고시 : 2027. 02월
- 농어촌공사 신규 농공단지 조성사업 위탁 : 2027. 02월
  - 실시설계, 토지보상, 통합심의, 조성 공사 등
- 신규 농공단지 지정 주민공람 및 합동 설명회 실시 : 2027. 02월
- 신규 농공단지 착공 : 2028. 06월

추진부서 (팀)	경제과 (기업지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	최승아 (☎330-2750)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------